

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายบุญยืน เกื่อนช้าง - ที่นายณรงค์ คงภูเขียว บ.นาคำน้อย ม.๓ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีตที่นายบุญยืน เกื่อนช้าง - ที่นายณรงค์ คงภูเขียว ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	499,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายแสงจันทร์ ไกรพล - บ้านนางแจ่มจันทร์ แสนสุข บ.ฝายหิน ม.๔ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายแสงจันทร์ ไกรพล - บ้านนางแจ่มจันทร์ แสนสุข บ.ฝายหิน ม.๔ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	335,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองม้วน อนุภาพ - บ้านนางดอกไม้ แพงไทย บ.หนองทุ่ม ม. ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม.(ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	140,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนองเพียง - บ้านนายหนู พันนา บ.หนองทอง ม.๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ตร.ม.(ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	160,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจักรินทร์ บุตรโคตร ถึงที่นางธัญพร จันทะไพร บ.หนองไผ่เหนือ ม.๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.(ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	499,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายบ้านนางปิยานุช ผานาค - ที่นาย นนทพัทธ์ ชุมวุฒิสักดิ์ บ.โสกอุดม ม.๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๒๘ ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	277,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายบ้านนางพรธิดา มะลิ - บ้านนางหนู พิณ สีทาดี บ.โสกก้อง ม.๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ขนาดภายในกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐๐ ม. ยาวรวม ๑๒๒ ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	360,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายบ้านนางสุกร บุญคำ - บ้านนาย สงวน พูแพง บ.หนองทอง ม.๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐๐ ม. ยาวรวม ๑๗๑ ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	333,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายบ้านนายเกษมสันต์ แก้ววังสัน - บ้านนายหาญ ดลราศรี บ.วังหินลาด ม.๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๑๐ ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	210,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายร้านค้าชุมชน - บ้านนางสม บริจันทร์ บ.ก้องเจริญ ม.๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด - ซ้ายทาง ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๙๙ ม. - ขวาทาง ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาวรวม 79 ม.(ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	310,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด สายศาลากลางบ้าน - บ้านนางกฤษณาลาถู บ.วังหินลาด ม.๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๑๗ ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	230,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
12	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอนงค์ เรืองศิลป์ - บ้านนายสมพงษ์ ไกรยะแจ่ม บ.ก้องเจริญ ม.๑๒	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก- ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตร.ม. - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๕ ม.	100,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอนงค์ เรืองศิลป์ - บ้านนายสมพงษ์ ไกรยะแจ่ม บ.ก้องเจริญ ม.๑๒(ต่อ)	หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. - ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม.- ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)					/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร บ.นาดี ม.๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร - สายที่ ๑ สายที่นานางวันดี คณะญาติ - ที่นานางอัน คุณจันทร์ดา ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ - สายที่ ๒ สายที่นานายคุณ น้อย เนาว์รัง - โสภใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	368,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			354,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร บ.วังเจริญ ม. ๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร บ.วังเจริญ ม.๑๐ - สายที่ ๑ สายที่นายพรชัย เข้มเหลา - เขตตำบลนาจานขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. - สายที่ ๒ ที่นางทวด โพธิ์ศรี - ที่นายสุดใจ แพงคำรักษ์ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	245,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			237,500	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สายที่นานางบัวภา พิมพลทอง - ที่นานางสังเวียน จันทรดง บ.โสกก่อ ม.๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียเรียบ (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	120,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			116,000	
16	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สายที่นานายยอดชาย ศรีสุข - สามแยกป่าช้า บ.โป่งแห้ง ม.๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียเรียบ (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	125,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			117,000	
17	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สายที่นานายสงกา ผิวจันทิก - ที่นานายคำพันธ์ เกื้อกูลวงษ์ บ.โสกอุดม ม.๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียเรียบ - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียเรียบ	210,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			206,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สายสี่แยกปู้ตา - บ.หนองทอง บ.โป่งแห้ง ม.๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	200,000	ม.ค.-ก.ย.67	/			191,000	
19	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางคำหยาด สีแสงน้อย – บ้านนางหนูเล็ก ทยาศิลา บ.หนองพุ่ม ม.๒	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๖ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการฯ ของ อบต.วังหินลาด)	340,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

๒. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกพืชสมุนไพร	จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร	20,000	มิ.ย. 67			/	0	
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรพอเพียง	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรพอเพียง	15,000	ม.ค.-ก.พ.67			/	0	
3	โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	15,000	มี.ค.-เม.ย.67			/	0	
4	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	5,000	ม.ค.-ก.พ.67			/	0	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตา สยามราชกุมารี	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตา สยามราชกุมารี	50,000	พ.ค.-มิ.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนน่าอยู่

๓. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การป้องกันภัย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	ต.ค.66-ก.ย. 67			/	0	
2	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลต่างๆ	5,000	ธ.ค.66-ม.ค. 67/เม.ย.67	/			450	
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,000	มี.ค.-เม.ย.67	/			11,110	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนน่าอยู่

๓. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การป้องกันภัย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ฝึกอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,000	มี.ค.-เม.ย.67			/	0	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	มี.ย.67			/	0	
๖	โครงการฝึกอบรมและปลูกฝังเยาวชนป้องกันการทุจริตฯ	โครงการฝึกอบรมและปลูกฝังเยาวชนป้องกันการทุจริตฯ	20,000	เม.ย.-มิ.ย.67			/	0	
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.ให้กับพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.ให้กับพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน	200,000	ม.ค.-เม.ย.67			/	0	
๘	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาฯ	ฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาฯ	200,000	ก.พ.-มี.ค.67			/	0	
๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆของ อบต.	ฝึกอบรมพัฒนาพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆของ อบต.	10,000	พ.ค.67	/			10,000	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10,000	มี.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๓. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การป้องกันภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	10,000	เม.ย.67			/	0	
๑๒	ชดเชยเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังหินลาด	ชดเชยเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังหินลาด	85,441	มิ.ย.-ก.ค.67			/	0	
๑๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหารอบต. สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหารอบต. สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน	5,000	ม.ค.-ส.ค.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนน่าอยู่

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	600,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		231,000	
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	10,000	ก.พ.-มิ.ย.67	/			5,670	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๕. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยในท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICTรองรับ AEC ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้นำชุมชนในเขตตำบลวังหินลาด	ฝึกอบรมความรู้ด้าน ICTรองรับ AEC ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้นำชุมชนในเขตตำบลวังหินลาด	5,000	พ.ค.-ส.ค.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนอำเภอชุมแพ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ	อุดหนุนอำเภอชุมแพ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ	8,000	มี.ค.67	/			8,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพ (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพ (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	มี.ค.-เม.ย.67	/			30,000	
2	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	เม.ย.-มิ.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๕. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยในท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร การ

มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก	โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย และผู้ดูแลเด็ก	30,000	ก.พ.-ก.ค.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๖ รายการ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด. ๕ แห่ง คนละ ๒๘ บาท /คน /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน - ศพด.บ้านวังเจริญ - ศพด.บ้านก้องเจริญ - ศพด.บ้านฝายหิน - ศพด.บ้านนาคำน้อย - ศพด.หนองไผ่นาคี (จำนวน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๖ รายการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด. ๕ แห่ง คนละ ๒๘ บาท /คน /วัน จำนวน ๒๔๕ วัน - ศพด.บ้านวังเจริญ - ศพด.บ้านก้องเจริญ - ศพด.บ้านฝายหิน - ศพด.บ้านนาคำน้อย - ศพด.หนองไผ่นาคี	1,454,516	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		529,047	
	ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี (จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ ๒๐๐ บาท (จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท)(ต่อ)	ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ ๒๐๐ บาท							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	เครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท (จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท)	เครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท (จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท)		ต.ค.66-ก.ย. 67					
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ ๔๓๐ บาท(จำนวน ๖๔,๕๐๐ บาท) (ต่อ)	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ ๔๓๐ บาท							
	ค่าหนังสือเรียนคนละ ๒๐๐ บาท จำนวน (จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท)	ค่าหนังสือเรียนคนละ ๒๐๐ บาท จำนวน (จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท)							
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการของเด็ก	โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการของเด็ก	5,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		2,175	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๖ แห่ง คนละ๒๘ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน ๑.โรงเรียนก้องอุดมวิทยาการ ๒.โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๓.โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ๔.โรงเรียนฝายหินหนองทุ่ม หนองทองศึกษา ๕.โรงเรียนหนองไผ่นาคี ๖.โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๖ แห่ง คนละ๒๘ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน ๑.โรงเรียนก้องอุดมวิทยาการ ๒.โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๓.โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ๔.โรงเรียนฝายหินหนองทุ่ม หนองทองศึกษา ๕.โรงเรียนหนองไผ่นาคี ๖.โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ	2,867,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		1,385,140	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.๕ แห่ง คนละ ๘ บาท/วัน/คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๑.ศพด.บ้านวังเจริญ ๒.ศพด.บ้านก้องเจริญ ๓.ศพด.บ้านฝายหิน ๔.ศพด.บ้านนาคำน้อย ๕.ศพด.หนองไผ่นาคี (จำนวน ๑,๕๔๔,๘๖๖ บาท)	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.๕ แห่ง คนละ ๘ บาท/วัน/คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๑.ศพด.บ้านวังเจริญ ๒.ศพด.บ้านก้องเจริญ ๓.ศพด.บ้านฝายหิน ๔.ศพด.บ้านนาคำน้อย ๕.ศพด.หนองไผ่นาคี (จำนวน ๑,๕๔๔,๘๖๖ บาท)	1,544,866	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		889,033.48	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคร	จัดอบรมตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคร	5,000	ก.พ.-มี.ค.67			/	0	
2	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตตำบลวังหินลาด	ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตตำบลวังหินลาด	10,000	มี.ค.-เม.ย.67			/	0	
3	โครงการประกวดหมู่บ้านอยู่ ถนนสะอาด	จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านอยู่ ถนนสะอาด	5,000	มี.ค.-เม.ย.67			/	0	
4	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคมือเท้าปาก	จัดฝึกอบรมตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคมือเท้าปาก	5,000	มี.ค.-เม.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	40,000	มี.ค.-มี.ย.67	/			40,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	กิจกรรมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	10,000	มี.ค.-มิ.ย.67	/			3,759	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลวังหินลาด ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลวังหินลาด ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	240,000	มี.ค.-ก.ย.67		/		120,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ ผู้พิการและติดเชื้อ HIV และรักษาพยาบาลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ ผู้พิการและติดเชื้อ HIVและรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	ม.ค.-ก.ย.67			/	0	
9	โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และรักษาพยาบาลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	ก.พ.-มิ.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๗. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

๗.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	จัดกิจกรรมตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	15,000	ก.พ.-เม.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยในท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

5.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,520,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		6,032,600	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,888,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		1,412,800	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000	ต.ค.66-ก.ย. 67		/		90,000	
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลวังหินลาด	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลวังหินลาด	190,000	ม.ค.-มิ.ย.67	/			190,000	